

Verificação de Conformidade - Julho 2007

ETAR	Data Amostragem	Critério da Licença de Descarga						Entrada				Saída				% Redução		
		VLE	% Min. Red.	CQO	CBO ₅	SST	pH	CQO (mg/L)	CBO ₅ (mg/L)	SST (mg/L)	pH	CQO (mg/L)	CBO ₅ (mg/L)	SST (mg/L)	pH	CQO	CBO ₅	SST
Viana do Castelo - Cidade	26-07-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	590	370	230	7	62	23	20	7,6	89%	94%	91%
Viana do Castelo - Zona Industrial	26-07-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	360	110	100	8	34	< 8	< 17	7,4	91%	> 93 %	> 83 %
Caminha	19-07-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	420	220	170	6,9	18	< 8	< 17	7,2	96%	> 96 %	> 90 %
Gelfa	19-07-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	430	250	150	7,1	< 10	< 8	< 17	7,5	98%	> 97 %	> 89 %
Ponte de Lima	11-07-2007		X	75%	90%	90%	-	630	420	290		32	< 8	< 17		95%	> 98 %	> 94 %
Ponte da Barca	11-07-2007		X	75%	90%	90%	-	930	670	290		26	< 8	< 17		97%	> 99 %	> 94 %
Valença	19-07-2007		X	75%	70%	90%	-	500	230	230		21	< 8	< 17		96%	> 97 %	> 93 %
Melgaço	18-07-2007		X	75%	90%	90%	-	280	170	140		19	< 8	< 17		93%	> 95 %	> 88 %
Arcos de Valdevez	11-07-2007		X	75%	90%	90%	-	530	190	260		40	< 8	< 17		92%	> 96 %	> 93 %
Lanheses/Geraz do Lima	11-07-2007		X	75%	90%	90%	-	300	180	140		28	< 8	31		91%	> 96 %	78%
Barroselas	26-07-2007		X	75%	90%	90%	-	500	340	310		26	< 8	< 17		95%	> 98 %	> 95 %
Monção	18-07-2007		X	75%	90%	90%	-	580	380	190		28	< 8	< 17		95%	> 98 %	> 91 %
Remoães	18-07-2007		X	75%	70%	90%	-	430	250	210		25	< 8	< 17		94%	> 97 %	> 92 %
Paredes de Coura	19-07-2007		X	75%	70%	90%	-	260	150	89		47	< 8	< 17		82%	> 95 %	> 81 %

Legenda:

	ETAR em fase de Remodelação
	ETAR em fase de Arranque
	ETAR em Exploração Regular